

Гл.инженер
филиала «Sirdaryo IES»
Ж.Н. Киргизбоеву

ОТЧЕТ

по проведению капитального ремонта энергоблока №7
персоналом цеха ТАИ.

1. По участку КИП.

Группа перометрия выполнены следующие работы:

- сняты первичные датчиков и вторичные приборов по температурному контролю ТГ выполнено КА, Б ведутся работы
- проверка изоляции контрольных кабелей ТГ выполнено, КА,Б выдуются работы.
- ремонт первичных термодатчиков по температурному контролю – 82 штук выполнено ведутся работы.
- сдача первичных датчиков по температурному контролю гос. поверку 82 штук сдано поверителю.

Группа расхода и давления выполнены следующие работы:

- снятие первичных датчиков и вторичные приборов по расходу и давления, уровня ТГ, К - А, Б – 83 комплект выполнено 40 комплект ведутся работы
- ремонт первичных датчиков и вторичные приборов по расходу и давления - 83 комплект выполнено 16 комплект ведутся работы
- снятие манометров ОБМ и ЭКМов - 142 штук.
- ремонт манометров ОБМ и ЭКМ – 38 штук, ведутся работы
- продувка импульсных линий расход газ и давления газ выполнено, ведутся работы
- проверка изоляции кабелей по расходу и давления, уровня ТГ, КА,Б ведутся работы

Группа Химического анализа выполнены следующие работы:

- сняты приборы и датчиков – 9 комплект
- Кап. ремонт прибор и датчик - 2 комплект штук приборов.
- проверка изоляции кабелей от БЩУ до Датчика 100%

2. По участку ЗиС и ДУ:

По группе ЗиС. выполнены следующие работы:

- сняты датчики мех. величин, соленоидов ГОК, МОК, КОС ТГ, КВ СТК, КВ ПТН и отборов ТГ выполнено.
- Кап. ремонт КВ СТК, КВ ПТН и отборов ТГ выполнено.
- Капитальный ремонт соленоиды ГОК, МОК, – 2 штук выполнено ведутся работы
- проверка изоляции кабелей ЗиС - ведутся работы

По группе ДУ выполнены следующие работы:

- снятие ККВ, КР , АП-50, БИУ - 100 % выполнено
- проверка изоляции кабелей от сборки до СК и от сборки до управления– выполнено 100%.
- Ремонт ККВ, КР выполнено 12 штук. по УЭТ 25 шт. ведутся работы
- Эл. Двигатель 35 штук выполнено по УЭТ 65 шт. ведутся работы
- Чистка АП-50 - 30 штук выполнено, по УЭТ АП-50 –50 шт. ведутся работы

2. По участку Автоматика:

По группе Автоматика-2 выполнено следующие работы:

- снятия электродвигателей тормозов, АП-50 ТГ, К-А,Б – выполнено 100%
- проверка изоляции кабелей ТГ, К-А,Б от сборки до СК и от сборки до управления– выполнено 100%.
- Ремонт электродвигателей и тормозов – 8 штук выполнено выдуются работы.

4. по участку АСУ ТП выполнены следующие работы:

- снятия оборудования АСУ ТП - 100% выполнено.
- профилактический ремонт модулей панели ТЕЛЕПЕРМ Работа ведется.
- Ремонт БП (постоянного блок питания -5 штук . Работа ведется.
- Ремонт датчиков -20 шт. УВИЗ штук Работа ведется.
- профилактический ремонт ПК системный процессор СКУ Работа ведется
-
- проверка каналов измерения и проверка изоляции кабелей ТГ, К-А,Б выполнено.

5. по участку ОЦР выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт вторичных и продувочных вентилей К А - 20 шт выполнено. Работа ведется.

Начальник ЦТАИ

Халматов М.А.

07.04.23г.